

PVR de l'impasse Pégerin



Octobre 2010, début des travaux par l'entreprise Lagarde-Laronze : élargissement du chemin et empierrement, mise en tranchée des réseaux




Novembre 2010, poursuite enfouissement des réseaux, côté gauche en montant, téléphone, eau potable, électricité, éclairage public, eaux usées ; côté droit, gaz et eaux pluviales. Janvier 2011 : remplacement des conduites anciennes d'eau potable du bas de l'impasse par l'Yssandonnais et la SAUR.



Février 2011 : Pose des coffrets gaz et électricité ; Mars 2011 : pose des lampadaires par l'entreprise Vigilec. Avril 2011 : Début de la construction de la 2^e et 3^e maison sur les parcelles les plus hautes.



**PVR
Pégerin
13 lots
desservis**



Juin 2011 : début de la construction de la 4^e maison et goudronnage de la route. 29 juin réception de travaux

Montant global estimé de l'opération : 95 000 € TTC (géomètre, acquisition de voirie, bureau d'étude, dont travaux 63 000 €, avenant pour pluvial +dessouchage 15 000 €)
Subventions : 10 700 € du conseil général
Participation des syndicats : Yssandonnais (conduite d'eau), Electrification (réseau)
Réseau gaz pris en charge par GRD
Participation des 5 propriétaires : 39 200 €