

Document paru dans le bulletin communal de janvier 2018



Dans l'atelier de Green Habitat à Brive : A) début août, découpe des 3 containers maritimes déclassés, B) 7 août, début des aménagements et isolation intérieurs et C et D) isolation extérieure. E) 22 août : Visite du maire à l'atelier : pose du Placoplâtre, du câblage électrique et du bardage métallique extérieur. F) A l'école : 29 août : terrassement et pose de 16 plots de ciment. G) 31 août : pose des panneaux sandwich d'isolation du plancher et livraison des 3 éléments du bâtiment. H) : 1^{er} septembre : mise en place des 3 éléments par un camion grue en 1h30, puis soudure et assemblage des 3 éléments, remplissage à la mousse expansive des espaces de joint. Pose des supports de bardage de liaison.

